

DIV. PR
02

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Služba za upravljanje privredom, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju

Prilijeno: 27-03-2024			
Org. jod	Kl. ozna	Red. broj	Bz. priloga
02	11	856/24	

Broj:03-11-839/24
Datum: 26.03.2024. godine

GRADONAČELNIK
-ovdje-


PREDMET: Informacija o realizaciji infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja prostornih cjelina Pašin Konak i Rujnica, dostavlja se

Programom rada Gradskog vijeća Zavidovići za 2024. godinu broj: 01-04-2237/23-AP-6 od 28.12.2023.godine za aprilsku sjednicu Gradskog vijeća predviđeno je razmatranje Informacije o realizaciji infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja prostornih cjelina Pašin Konak i Rujnica.

Služba za upravljanje privredom, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju je obradila i pripremila predmetnu Informaciju te Vam istu dostavljamo na dalje postupanje.

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

mr.sci. Džeraldina Miličević



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI



Broj:02-
Datum: 26.03.2024.godine

OBRADIVAČ:
Služba za upravu privrede, lokalni
razvoj, infrastrukturu i
međunarodnu saradnju

INFORMACIJA O REALIZACIJI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA VODOSNABDIJEVANJA PROSTORNIH CJELINA PAŠIN KONAK I RUJNICA

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba, opcina.zavidovici@zavidovici.ba, opzdici@bih.net.ba.



INFORMACIJA O REALIZACIJI ZNAČAJNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA VODOSNABDIJEVANJA ČIJA JE PROVEDBA U TOKU:

A) VODOVOD PAŠIN KONAK

Projekat vodosnabdijevanja prostorne cjeline Pašin Konak sačinjen je u fazama za svaki od sedam rezervoara i za iste su izdate dozvole za građenje kako slijedi: rezervoar R-1 07.03.2018.godine, rezervoar R-2 07.03.2018.godine, rezervoar R-3 24.02.2022.godine, rezervoar R-4 14.12.2020.godine, rezervoar R-5 14.12.2020.godine, rezervoar R-6 15.05.2020.godine i rezervoar R-7 15.05.2020.godine. Zbirna projektantska vrijednost investicije za svih sedam rezervoara iznosi 1.888.407,04 KM sa uračunatim PDV-om.

Za projekat distributivne mreže dozvola za građenje je ishodovana 26.02.2024.godine.

Početak realizacije investicije je 2020.godine, kada je izgrađen rezervoar R2/PS2 zapremine $V=100\text{m}^3$ i zatvaračka komora u kojoj su smješteni hidroinstalacije i komplet oprema za pumpnu stanicu PS2. Realizovana vrijednost radova je iznosila 209.758,17 KM, a sredstva su obezbijedena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu u iznosu 174.927,27 KM i Budžeta Grada Zavidovići u iznosu 34.830,90 KM. Radovi su izvođeni u 2020 i 2021. godini od strane preduzeća GP „HELDOVAC“ d.o.o. Žepče.

Takođe u toku 2020. godine izvršena je izgradnja rezervoara R1/PS1 sa dvije rezervoarske komore $V=2 \times 100\text{ m}^3$. Realizovana vrijednost radova je iznosila 172.712,98 KM, a sredstva su obezbijedena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu u iznosu od 159.858,02 KM i Budžeta Grada Zavidovići u iznosu od 12.816,45 KM. Radovi su izvođeni u 2020. godini od strane preduzeća „Porobić“ d.o.o. Zavidovići.

U toku 2021. godine pokrenuta je izgradnja rezervoara $V=50\text{ m}^3$ sa pumpnom stanicom – R4/PS3 i dovršetak elektro- i montažnih radova na rezervoaru $V=2 \times 100\text{ m}^3$ sa postojećom pumpnom stanicom - R1/PS1. Realizovana vrijednost radova je iznosila 201.649,50 KM, a sredstva su obezbijedena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu. Radovi su izvođeni u 2021. i 2022. godini od strane preduzeća GP „Heldovac“ d.o.o. Žepče.

U toku 2022. godine ugovorena je izgradnja rezervoara R5 $V=2 \times 100\text{ m}^3$, tj. dvije zasebne komore po $V=100\text{ m}^3$, kao i zasebna zatvaračka komora. Ugovorena vrijednost radova je 119.295,50 KM, a isti se finansiraju iz sredstava Federalnog ministarstva finansija sa pozicije "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE"- Sufinansiranje od strane Vlade F BiH Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2021. godinu.

Takođe, u toku 2022. godine ugovoreni su radovi na dovršetku radova na rezervoaru R5, dovršetku mašinskih i hidroinstalacija u postojećoj pumpnoj stanici PS 1 i izgradnji dijela potisnog cjevovoda R1-R2 u dužini od 210 metara. Ugovorena vrijednost radova iznosila je 162.793,48 KM. Sredstva su obezbijedena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i

vodoprivredu ZDK iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu u iznosu od 100.000,00 KM i Budžeta Grada Zavidovići u iznosu od 62.793,48 KM.

Radove za oba ugovora koji se odnose na izgradnju rezervoara R5 izvodilo je preduzeće „POROBIĆ“ d.o.o. Zavidovići. Početak radova na izgradnji rezervoara R5 su kasnili zbog rješavanja problema pristupnog puta za koji je bilo neophodno provesti poseban postupak javne nabavke. Radovi su okončani u 2023. godini.

U toku 2023. godine ugovoreni su i radovi na izgradnji rezervoara R3 - V=100 m³ u iznosu od 104.284,79 KM. Sredstva su obezbijedena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu u iznosu od 65.000,00 KM i Budžeta Grada Zavidovići u iznosu od 39.284,75 KM. Izvođač radova bilo je preduzeće GP „HELDOVAC“ d.o.o. Žepče. Radovi su okončani u 2023. godini.

U 2023. godini ugovoreni su radovi na izgradnji rezervoara V= 50 m³ sa pumpnom stanicom R6/PS4 u iznosu od 105.300,00 KM. Sredstva su obezbijedena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu. Radovi su trenutno u toku, a izvođač je preduzeće „DŽEVKOMERC INŽENJERING“ d.o.o. Zavidovići. Okončanje radova se očekuje do polovine mjeseca maja 2024. godine.

Takođe, u 2023. godini ugovoreni su radovi na izgradnji rezervoara V= 50 m³ R7 u iznosu od 97.110,00 KM. Sredstva su obezbijedena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu u iznosu od 91.482,00 KM i Budžeta Grada Zavidovići u iznosu od 5.628,00 KM. Radove će izvoditi preduzeće „DŽEVKOMERC INŽENJERING“ d.o.o. Zavidovići, a početak istih je prolongiran do ishodovanja sertifikata o deminiranju pristupnog puta.

Okončanjem radova na rezervorima R6 i R7 završava se izgradnja rezervoara i pumpnih stanica, te dalje slijede radovi na izgradnji potisnih vodova odnosno spajanja rezervoara.

Početkom marta 2024. godine objavljena je javna nabavka za izgradnju 1.245 metara potisnog cjevovoda između rezervoara R1/PS1 – R2/PS. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 179.549,00 KM a isti će se finansirati iz sredstava Federalnog ministarstva finansija sa pozicije "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE"- Sufinansiranje od strane Vlade F BiH Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2023. godinu u iznosu od 100.000,00 KM i Budžeta Grada Zavidovići u iznosu od 79.549,00 KM.

Takođe, u 2024. godini planirano je da se putem Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu finansira izgradnja 1.285 metara potisnog cjevovoda rezervoar R2/PS2 - R3 u procijenjenoj vrijednosti 150.000,00 KM.

Od početka realizacije projekta vodosnabdijevanja prostorne cjeline Pašin Konak izvedeno je radova u vrijednosti 970.494,42 KM, dok je u fazi izvođenja ili je ugovoreno 202.410,00 KM vrijednosti radova, što ukupno čini iznos od 1.172.904,42 KM. Planirano ulaganje u izgradnju potisnog cjevovoda R1/PS1 – R2/PS i R2/PS2 - R3 u 2024. godini iznosi cca. 329.549,00 KM.

Za okončanje izgradnje ostatka potisnih cjevovoda R3 – R4/PS3 dužine 3.240 m1, R4/PS3-R5 dužine 1.110 m1; R5-R6/PS4 3.710 m1 i R6/PS4-R7 880 m1 u narednom periodu neophodno je obezbijediti oko 1.050.000,00 KM.

B) VODOVOD RUJNICA

Projekat vodovoda Rujnica projektovan je u dvije faze. Faza I projekta obuhvata priključno okno, glavni dovod do priključnog okna, rezervoar V=50m³ sa pumpnom stanicom, potisni vod do rezervoara V=100m³ i rezervoar V=100m³. Dana 28.09.2021. godine, za izgradnju Faze I pribavljena je dozvola za građenje. Projektantska vrijednost investicije iznosi 254.984,17 KM sa uključenim PDV-om.

Faza II projekta obuhvata distributivnu mrežu, rezervoar V=100m³, rezervoar V=30m³ i dvije prekidne komore V=10m³. Za istu još uvijek nije ishodovana dozvola za građenje zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Projektantska vrijednost investicije iznosi 1.337.053,02 KM sa uključenim PDV-om.

U 2022. godini pokrenuto je fazno izvođenje radova igradnji vodovoda Rujnica – Faza I. U prvoj podfazi Faze I izgrađena je pumpna stanica sa rezervoarom V=50 m³. Ugovorena vrijednost radova je 87.223,50 KM, a izvođač radova je GP „Heldovac“ d.o.o. Žepče. Finansijska sredstva su obezbijedena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu u iznosu od 61.258,00 KM i iz Budžeta Grada Zavidovići u iznosu od 25.965,50 KM. Radovi su realizovani u 2023. godini.

Takođe, 2023. godini ugovoreni su radovi na drugoj podfazi Faze I ugovoreni su radovi na izgradnji priključnog okna, izgradnji 280 m1 glavnog dovoda od priključnog okna (PO) do pumpne stanica sa rezervoarom V=50 m³ (PS), završetak radova na pumpnoj stanici V=50 m³ i izgradnja rezervoara V= 100 m³. Ugovorena vrijednost radova je 211.847,51 KM, a izvođač radova je GP „Heldovac“ d.o.o. Žepče. Finansijska sredstva su obezbijedena od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK iz sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti komunalne infrastrukture ZDK za 2023. godinu u iznosu od 200.000,00 KM i iz Budžeta Grada Zavidovići u iznosu od 11.847,51 KM. Za realizaciju ovog ugovora preostalo je još da se okončaju radovi na rezervoaru V=100 m³, a koji su podmakloj fazi i njihov završetak je planiran do polovine mjeseca maja 2024. godine.

U toku 2024. godine planirano je da se putem Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu finansira izgradnja 1.240 metara potisnog cjevovoda do pumpne stanica sa rezervoarom V=50 m³ (PS) do rezervoara V=100 m³ u procjenjenoj vrijednosti 100.000,00 KM čime bi bila okončana Faza I projekta.

Realizacija Faze II izgradnje vodovoda Rujnica uslovljena je rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa kako bi se ishodovala dozvola za građenje. Trenutno projektno rješenje će morati pretrpjeti određene izmjene da bi se izbjegle sporne parcele u imovinsko-pravnom smislu, te će ovaj projekat morati ponovo proći proceduru utvrđivanja javnog interesa. Očekivana vrijednost Faze II iznosi 1.738.168,93 KM sa uključenim PDV-om.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

U narednom periodu neophodno je da Grad Zavidovići svoj fokus usmjeri na realizaciju projekata vodosnabdijevanja prostorne cjeline Pašin Konak i vodovod Rujnica.

Grad Zavidovići će iskoristiti sve mogućnosti za apliciranje ovih projekata prema višim nivoima vlasti kao i ostalim donatorima.

Takođe, u narednom periodu neophodno je izvršiti značajnije uvećanje budžetskih sredstva za objekte vodovoda i kanalizacije a kako bi vodni projekti od značaja za grad Zavidoviće ubrzano bili privedeni kraju.



GRADONAČELNIK

doc. dr. Hasim Mujanović