

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZAVIDOVIĆI
OPĆINSKO VIJEĆE



Broj: 02-11-1099/20-AP-4
Datum: 30.06.2020. godine

Na osnovu člana 106. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 7/14 – prečišćeni tekst, 8/14, 9/14, 8/18 i 8/19), Općinsko vijeće Zavidovići na 48. sjednici od 30.06.2020. godine, razmatralo je Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2018. – 2022. godine revidiran za period 2019. – 2022. godina za 2019. godinu, pa nakon rasprave donijelo

ZAKLJUČAK

1. Općinsko vijeće Zavidovići usvaja Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2018. – 2022. godine revidiran za period 2019. – 2022. godina za 2019. godinu.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

(M.P.)

Redžo Seferović, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ZAVIDOVIĆI



Obradivač:
Služba za upravu ekonomskih
poslova i poduzetništva

Broj:02-11-824/20

Datum: 10.02.2020. godine

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA KAPITALNIH
INVESTICIJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2018 – 2022.
GODINA REVIDIRAN ZA PERIOD 2019-2022. GODINA ZA
2019. GODINU**

Općina Zavidovići, Ulica Safvet-bega Bašagića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba, opcina.zavidovici@zavidovici.ba, opzdici@bih.net.ba.



1. UVOD

Članom 2. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 32/17) definisano je uspostavljanje sistema razvojnog planiranja i upravljanja razvojem koje omogućava transparentno i usaglašeno razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, te u najboljem interesu građana Federacije koordinaciju i integraciju strateških dokumenata i javnih i drugih finansijskih resursa kako bi se osigurala realizacija razvojnih prioriteta.

Programiranje razvoja predstavlja proces pretvaranja dugoročnih strateških ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima u konkretne programe i aktivnosti, dok je upravljanje razvojem pretvaranje razvojnih ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti sa jasnim finansijskim efektom i institucionalnim odgovornostima, njihova realizacija, te monitoring i evaluacija njihovih rezultata.

U skladu sa navedenim Općinsko vijeće Zavidovići je donijelo Odluku o usvajanju Plana kapitalnih investicija općine Zavidovići za period 2018-2022. godina revidiran za period 2019. – 2022. godina, broj: 01-14-153/19-AP-5 od 31.01.2019. godine.

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija općine Zavidovići za period 2018-2022. godina revidiran za period 2019. – 2022. godina za 2019. godinu sadrži listu ranije definisanih i od strane Općinskog vijeća usvojenih prioritetnih kapitalnih investicija čija je realizacija izvršena u 2019. godini, nosioce provedbe projektnih aktivnosti, izvore finansiranja i realizovanu vrijednost projekta, te status projekata.

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija općine Zavidovići za period 2018-2022. godina revidiran za period 2019. – 2022. godina za 2019. godinu omogućava uvid u opravdanost troškova i ostvarene rezultate kroz implementaciju projekata.

2. PREGLEG BROJA REALIZOVANIH PROJEKATA U 2019. GODINI PO KATEGORIJAMA

REDNI BROJ	KATEGORIJA PROJEKTA	UKUPAN BROJ REALIZOVANIH PROJEKATA U 2019. GODINI PO KATEGORIJI
1.	Cestovna infrastruktura	25
1.1.	Gradske ulice i pripadajuća infrastruktura	8
1.2.	Lokalne ceste	8
1.3.	Objekti na trasi	2
1.4.	Nerazvrstane ceste	7
2.	Vodovodi	2

3.	Kanalizacioni sistemi	4
4.	Javna rasvjeta	4
5.	Ostali projekti	1
UKUPNO:		36

REDNI BROJ	KATEGORIJA PROJEKTA	UKUPAN BROJ PROJEKATA PKI ZA PERIOD 2018-2022.GODINA REVIDIRAN ZA PERIOD 2019-2022. GODINA PO KATEGORIJI	UKUPAN BROJ REALIZOVANIH PROJEKATA U 2019. GODINI PO KATEGORIJI	PROCENTUALNO OSTVARENJE PKI 2018-2022. GODINA REVIDIRAN ZA PERIOD 2019.-2022. GODINA U 2019. GODINI
1.	Cestovna infrastruktura	98	25	25,51
1.1.	Gradske ulice i pripadajuća infrastruktura	26	8	30,77
1.2.	Lokalne ceste	14	8	57,14
1.3.	Objekti na trasi	12	2	16,67
1.4.	Nerazvrstane ceste	46	7	15,22
2.	Vodovodi	30	2	6,67
3.	Kanalizacioni sistemi	20	4	20,00
4.	Javna rasvjeta	22	4	18,18
5.	Ostali projekti	17	1	5,88
UKUPNO:		187	36	19,25

Iz gornjeg tabelarnog pregleda je vidljivo da je u toku 2019. godine u određenoj fazi ili u potpunosti realizovano 19,25 % projekata predviđenih Planom kapitalnih investicija Općine Zavidovići za period 2018.-2022. godina revidiran za period 2019.-2022. godina.

3. BROJ REALIZOVANIH PROJEKATA PREMA STATUSU PROJEKTA I
VRIJEDNOST REALIZOVANIH PROJEKATA U 2019. GODINI

REDNI BROJ	STATUS PROJEKTA	BROJ REALIZOVANIH PROJEKATA	VRIJEDNOST REALIZOVANIH PROJEKATA
1.	Okončani projekti	6	199.701,59
2.	Okončana faza projekta	20	837.610,04
3.	Ugovoreni radovi ili relizacija u 2020.godini	10	926.713,98
UKUPNO:		36	1.964.025,61

4. UKUPNA VRIJEDNOST REALIZOVANIH PROJEKATA U 2019. GODINI PO
KATEGORIJAMA

REDNI BROJ	REDNI BROJ	UKUPNA VRIJEDNOST REALIZOVANIH PROJEKATA PO KATEGORIJI
1.	Cestovna infrastruktura	1.065.521,01
1.1.	Gradske ulice i pripadajuća infrastruktura	326.924,37
1.2.	Lokalne ceste	289.504,31
1.3.	Objekti na trasi	412.356,68
1.4.	Nerazvrstane ceste	36.735,65
2.	Vodovodi	579.760,80
3.	Kanalizacioni sistemi	51.756,57
4.	Javna rasvjeta	27.333,00
5.	Ostali projekti	239.654,23
UKUPNO:		1.964.025,61

5. PREGLED REALIZACIJE PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2018. – 2022. GODINA REVIDIRAN ZA PERIOD 2019.- 2022. GODINA ZA 2019. GODINU

R B	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVORI FINANS. PROJEKTA	REALIZOVANA VRIJEDNOST PROJEKTA U 2019. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1	OPĆINA ZAVIDOVIĆI	ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADSKIH ULICA	PODRUČJE OPĆINE ZAVIDOVIĆI	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	110.238,80	Okončan projekat
2	MZ "ASIM ČAMDŽIĆ"	UREĐENJE INFRASTRUKTUR E NASELJA VUČIJAK	NASELJE VUČIJAK	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	85.732,49	*Dio projekta okončan. Za dio projekta poništena tenderska procedura. Postupak će se ponoviti početkom 2020. godine
3	MZ "KLEK"	SANACIJA ULICE ENESA KALABIĆA	GRADSKO PODRUČJE	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	14.000,00	*Poništena tenderska procedura. Postupak će se ponoviti početkom 2020. godine
4	MZ "KLEK"	ASFALTIRANJE BETONSKOG PUTA U ULICI MEHMEDA SPAHE	GRADSKO PODRUČJE	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	17.144,85	Okončan projekat
5	OPĆINA ZAVIDOVIĆI	UREĐENJE DVORIŠTA KOD ZGRADE "MOSTARKA"	GRADSKO PODRUČJE	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	24.000,00	*Poništena tenderska procedura. Postupak će se ponoviti početkom 2020. godine
6	OPĆINA ZAVIDOVIĆI	ASFALTIRANJE BETONSKOG PRILAZA ZGRADAMA U ULICI PINKASA BANDTA I ASFALTIRANJE PLATO A ISPRED ZGRADE SAMAČKA	GRADSKO PODRUČJE	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	28.000,00	*Poništena tenderska procedura. Postupak će se ponoviti početkom 2020. godine
7	MZ "KLEK"	REKONSTRUKCIJ A PUTNOG	GRADSKO PODRUČJE	Služba za upravu	Općina Zavidovići	20.919,60	Ugovoreni radovi.

		PRAVCA PREMA POTKLEČJU		ekonomskih poslova i poduzetništ va			Realizacija u 2020.godini
8	OPĆINA ZAVIDOVIĆI	REKONSTRUKCIJ A ULICE ĆUMURANA	GRADSKO PODRUČJE	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	26.888,64	Okončana faza projekta
UKUPNO GRADSKJE ULICE I PRIPADAJUĆA INFRASTRUKTURA						326.924,37	
1	MZ "KOVAČI"	SANACIJA KLIZIŠTA NA LOKALNOM PUTU ZAVIDOVIĆI- GORNJI KOVAČI	LOKALNI PUT ZAVIDOVIĆI- STAVCI	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	15.400,90	Okončan projekat
2	OPĆINA ZAVIDOVIĆI	IZVOĐENJE RADOVA NA TEKUĆEM I VANREDNOM ODRŽAVANJU LOKALNIH CESTA	PODRUČJE OPĆINE ZAVIDOVIĆI	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	48.484,04	Okončan projekat
3	MZ "RUJNICA"	REKONSTRUKCIJ A PUTA DOLAC- TURSIĆI I MRAMORJE- MEDNIK	DOLAC-TURSIĆI; MRAMORJE MEDNIK	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	55.838,78	Ugovorena faza radova. Realizacija u 2020.godini
4	MZ "KOVAČI"	ASFALTIRANJE LOKALNOG PUTA G.KOVAČI-VRELA	GORNJI KOVAČI	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	29.130,64	Okončana faza projekta
5	MZ "PAŠIN KONAK"	IZGRADNJA PUTA KRIVAJA-LAZ- PAŠIN KONAK	KRIVAJA-LAZ- PAŠIN KONAK	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	13.757,74	Okončana faza projekta
6	OPĆINA ZAVIDOVIĆI	SANACIJA LOKALNE CESTE ZAVIDOVIĆI- BILJAČIĆ- VRBICA	ZAVIDOVIĆI- BILJAČIĆ- VRBICA	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	20.834,94	Okončana faza projekta
7	MZ "KRIVAJA- SMAILBAŠIĆI"	REKONSTRUKCIJ A LOKALNOG PUTA KRIVAJA- SMAILBAŠIĆI- FAZLIĆI	MZ "KRIVAJA- SMAILBAŠIĆI"	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	32.342,78	Okončana faza projekta
8	MZ "PAŠIN KONAK"	IZGRADNJA PUTA ZAVIDOVIĆI- PAŠIN KONAK (DIONICA ULAZ- KRČAVINE)	LOKALNI PUT P.KONAK- ZAVIDOVIĆI	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	73.714,50	Ugovorena faza radova. Realizacija u 2020.godini
UKUPNO LOKALNE CESTE						289.504,31	
1	MZ "STIPOVIĆI"	IZGRADNJA MOSTA	STIPOVIĆI	Služba za upravu	Zeničko- dobojski	393.356,68	Okončana faza

		STIPOVIĆI - 4.KILOMETAR		ekonomskih poslova i poduzetništ va	kanton;Op ćina Zavidovići		projekta
2	MZ "VOZUČA"	SANACIJA MOSTA U STOŠNICI	STOŠNICA	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići; ŠPD ZDK	19.000,00	Okončana faza projekta
UKUPNO OBJEKTIN NA TRASI						412.356,68	
1	MZ "KOVAČI"	BETONIRANJE PUTA KOVAČI- DŽINIĆI	KOVAČI-DŽINIĆI	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	6.000,00	Okončana faza projekta
2	MZ "KRIVAJA- SMAILBAŠIĆI"	REKONSTRUKCIJ A PUTA SMAILBAŠIĆI- ŠADIĆI	MZ "KRIVAJA- SMAILBAŠIĆI"	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	5.779,49	Okončana faza projekta
3	MZ "GOSTOVIĆ"	BETONIRANJE PUTA SINANOVIĆI- ORNICE	NASELJENO MJESTO SINANOVIĆI I ORNICE	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	2.000,00	Okončana faza projekta
4	MZ "GOSTOVIĆ"	BETONIRANJE PUTA BAJVATI- BEŠE	NASELJENO MJESTO BAJVATI I BEŠE	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	6.862,40	Okončana faza projekta
5	MZ "KOVAČI"	ASFALTIRANJE PRISTUPNIH PUTEVA 1800 M I BETONIRANJE 900 M	STAVCI	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	6.000,00	Okončana faza projekta
6	MZ "BRANIOCI GRADA"	BETONIRANJE PRIKLJUČNIH PUTEVA NA ULICU MAJDANSKI PUT; OD MAJDANSKOG PUTA DO KUĆE RAMIZA MEHIĆA I DESNI KRAK DO VODE ZABOR	MAJDAN	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	4.093,76	Okončana faza projekta
7	MZ "KOVAČI"	PUT DONJI MUSTAJBAŠIĆI- KRAJNIĆI	DONJI MUSTAJBAŠIĆI- DAVULIJE- KRAJNIĆI	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	6.000,00	Okončana faza projekta
UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE						36.735,65	
UKUPNO CESTOVNA INFRASTRUKTURA						1.065.521,01	

R B	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVORI FINANS. PROJEKTA	REALIZOVANA VRIJEDNOST PROJEKTA U 2019. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1	OPĆINA ZAVIDOVIĆI	IZGRADNJA VODOVODA RASJEČENICA	BREZIK-KRIVAJA	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Ministarst vo za poljoprivr edu, šumarstvo i vodoprivr edu ZDK	257.049,00	Ugovorena faza radova. Realizacija u 2020.godini
2	MZ "PAŠIN KONAK"	VODOSNABDJE VANJE PROSTORNE CJELINE MZ "PAŠIN KONAK"	GRAB- MEČEVIĆI- KUVELJ- MRAMORJE- RUDAČA- HAJDEROVIĆI- BJELKIĆI	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Ministarst vo za poljoprivr edu, šumarstvo i vodoprivr edu ZDK	322.711,80	Ugovorena faza radova. Realizacija u 2020.godini
UKUPNO VODOVODI						579.760,80	

R B	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVORI FINANS. PROJEKTA	REALIZOVANA VRIJEDNOST PROJEKTA U 2019. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1	MZ "KLEK"	KANALIZACIJA U POTKLEČU; MEHMEDA SPAHE;	POTKLEČE, UL.MEHMEDA SPAHE,	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Ministarst vo za poljoprivr edu, šumarstvo i vodoprivr edu ZDK	44.747,82	Ugovorena faza radova. Realizacija u 2020.godini
2	MZ "KRIVAJA- SMAILBAŠIĆI"	IZGRADNJA OBORINSKE I KANALIZACIONE MREŽE SMAILBAŠIĆI- H.NJIVA- SALETOVIĆI- FAZLIĆI	SMAILBAŠIĆI- H.NJIVA- SALETOVIĆI- FAZLIĆI	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	3.000,00	Okončana faza projekta
3	MZ "GOSTOVIĆ"	KANALIZACIJA ORNICE	ORNICE	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	1.230,00	Okončana faza projekta
4	MZ "KOVAČI"	KANALIZACIJA VIKOVIĆI	NASELJA BEĆIROVIĆI; PARIĆI I JUSIĆI	Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništ va	Općina Zavidovići	2.778,75	Okončana faza projekta
UKUPNO KANALIZACIONI SISTEMI						51.756,57	

RB	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVORI FINANS. PROJEKTA	REALIZOVANA VRIJEDNOST PROJEKTA U 2019. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1	MZ "PAŠIN KONAK"	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE DELIĆI-HUSKIĆI	DELIĆI-HUSKIĆI	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	Općina Zavidovići	3.433,00	Okončan projekat
2	MZ "KOVAČI"	IZGRADNJA RASVJETE DŽINIĆI-STAVCI	REGIONALNI PUT ZAVIDOVIĆI-RIBNICA	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	Općina Zavidovići	5.000,00	Okončan projekat
3	MZ "KRIVAJA-SMAILBAŠIĆI"	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U MZ "KRIVAJA-SMAILBAŠIĆI"	MZ "KRIVAJA-SMAILBAŠIĆI"	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	Općina Zavidovići	11.900,00	Okončana faza projekta
4	MZ "PAŠIN KONAK"	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE LIVADE	LIVADE	Služba za upravljanje ekonomskih poslova i poduzetništva	Općina Zavidovići	7.000,00	Okončana faza projekta
UKUPNO JAVNA RASVJETA						27.333,00	

RB	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVORI FINANS. PROJEKTA	REALIZOVANA VRIJEDNOST PROJEKTA U 2019. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1	OPĆINA ZAVIDOVIĆI	SANACIJA I ZATVARANJE GRADSKJE DEONIJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINE ZAVIDOVIĆI	GRADSKO PODRUČJE	Služba za upravljanje poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova	Federalno ministarstvo okoliša i turizma; Fond za zaštitu okoliša ZDK	239.654,23	Okončana faza projekta
UKUPNO OSTALI PROJEKTI						239.654,23	
UKUPNO PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA						1.964.025,61	

NAPOMENA*: Za četiri projekta kod kojih je poništena tenderska procedura, postupak će se ponoviti u prvom tromjesečju 2020. godine. Razlog poništenja tenderskih postupaka je što su prvorangirani ponuđači odustali od potpisivanja ugovora, nakon čega je ugovor ponuđen drugorangiranim ponuđačima koji su također odustali od potpisivanja ugovora, a ponude trećerangiranih ponuđača su bile znatno veće od planiranih sredstava za predmetne javne nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sci. Hašim Mujanović s.r.