

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Primljeno: 12-03-2025			
Org. jed.	Kl. ozna.	Red. broj	Bz. priloga
01	11	540/25	

Broj: 02-11-506/25-AP-3
Datum: 11.03.2025. godine

GRADSKO VIJEĆE ZAVIDOVIĆI
n/r PREDSJEDAVAJUĆA GRADSKOG VIJEĆA
Hadžić dr Amira, spec. radiolog

PREDMET: Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići
revidiran za period 2024.-2028. godine za 2024. godinu, dostavlja se

U prilogu akta dostavljam Vam Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024.-2028. godine za 2024. godinu.

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024.-2028. godine za 2024. godinu dostavljam Gradskom vijeću Zavidovići radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.

S poštovanjem

Dostavljeno:

1. Naslovu,
2. U spis.

Akt pripremila: F.M.
(Fatima Merdanović)

Akt pregledao: Nermin
(Nermin Čahtarević)



GRADONAČELNICA


mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI



Broj: 02-11-506/25-AP-2
Datum: 11.03.2025. godine

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići
revidiran za period 2024.-2028. godine za 2024. godinu



Broj: 02-11-506/25-AP-2
Datum: 11.03.2025. godine

GRADSKO VIJEĆE
ZAVIDOVIĆI

PREDMET: Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići
revidiran za period 2024.-2028. godine za 2024. godinu

1. UVOD

Članom 2. Zakona o razvojnog planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 32/17) definisano je uspostavljanje sistema razvojnog planiranja i upravljanja razvojem koje omogućava transparentno i usaglašeno razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, te u najboljem interesu građana Federacije koordinaciju i integraciju strateških dokumenata i javnih i drugih finansijskih resursa kako bi se osigurala realizacija razvojnih prioriteta.

Programiranje razvoja predstavlja proces pretvaranja dugoročnih strateških ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima u konkretne programe i aktivnosti, dok je upravljanje razvojem pretvaranje razvojnih ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti sa jasnim finansijskim efektom i institucionalnim odgovornostima, njihova realizacija, te monitoring i evaluacija njihovih rezultata.

U skladu sa navedenim Gradsko vijeće Zavidovići je donijelo Odluku o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024.-2028. godina, broj: 01-11-2504/23-AP-7 od 28.12.2023. godine („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 13/2023).

Ovaj Izvještaj sadrži listu ranije definisanih i od strane Gradskog vijeća usvojenih prioritetnih kapitalnih investicija čija je realizacija izvršena ili započeta u 2024. godini, nosioce provedbe projektnih aktivnosti, izvore finansiranja i realizovanu vrijednost projekta, te status projekata.

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024.-2028. godina za 2024. godinu omogućava uvid u opravdanost troškova i ostvarene rezultate kroz implementaciju projekata.

2. PREGLED BROJA REALIZOVANIH ILI ZAPOČETIH
PROJEKATA U 2024. GODINI PO KATEGORIJAMA

REDNI BROJ	KATEGORIJA PROJEKTA	UKUPAN BROJ REALIZOVANIH ILI ZAPOČETIH PROJEKATA U 2024. GODINI PO KATEGORIJI
1.	Cestovna infrastruktura	21
1.1.	Gradske ulice i pripadajuća infrastruktura	6
1.2.	Lokalne ceste	4
1.3.	Objekti na trasi	0
1.4.	Nerazvrstane ceste	11
2.	Vodovodi	5
3.	Kanalizacioni sistemi	1
4.	Javna rasvjeta	1
5.	Ostali projekti	2
UKUPNO:		31

REDNI BROJ	KATEGORIJA PROJEKTA	UKUPAN BROJ PROJEKATA PKI ZA PETOGODIŠNJI PERIOD 2024.-2028. GODINA PO KATEGORIJI	UKUPAN BROJ REALIZOVANIH ILI ZAPOČETIH PROJEKATA U 2024. GODINI PO KATEGORIJI	PROCENTUALNO OSTVARENJE PKI U 2024. GODINI U ODNOSU NA PETOGODIŠNJI PERIOD 2024.-2028. GODINA
1.	Cestovna infrastruktura	65	21	32,31%
1.1.	Gradske ulice i pripadajuća infrastruktura	18	6	33,33%
1.2.	Lokalne ceste	9	4	44,44%
1.3.	Objekti na trasi	5	0	0,00%
1.4.	Nerazvrstane ceste	33	11	33,33%
2.	Vodovodi	9	5	55,56%
3.	Kanalizacioni sistemi	6	1	16,67%
4.	Javna rasvjeta	8	1	12,50%
5.	Ostali projekti	11	2	18,18%
UKUPNO:		99	30	30,30%

Iz gornjeg tabelarnog pregleda je vidljivo da je u toku 2024. godine u određenoj fazi ili u potpunosti realizovano 30,30% projekata ukupno predviđenih petogodišnjim Planom kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024.-2028. godina.

3. BROJ REALIZOVANIH PROJEKATA PREMA STATUSU PROJEKTA I
VRIJEDNOST REALIZOVANIH PROJEKATA U 2024. GODINI

REDNI BROJ	STATUS PROJEKTA	BROJ REALIZOVANIH PROJEKATA	VRIJEDNOST REALIZOVANIH PROJEKATA
1.	Okončani projekti	10	699.451,42 KM
2.	Okončana faza projekta	17	1.066.127,27 KM
3.	Ugovoreni radovi ili realizacija u 2025. godini	3	584.307,49 KM
UKUPNO:		30	2.349.886,18 KM

4. UKUPNA VRIJEDNOST REALIZOVANIH ILI ZAPOČETIH
PROJEKATA U 2024. GODINI PO KATEGORIJAMA

REDNI BROJ	KATEGORIJA PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST REALIZOVANIH ILI ZAPOČETIH PROJEKATA U 2024. GODINI PO KATEGORIJI
1.	Cestovna infrastruktura	934.833,10 KM
1.1.	Gradske ulice i pripadajuća infrastruktura	527.913,10 KM
1.2.	Lokalne ceste	193.684,14 KM
1.3.	Objekti na trasi	0,00 KM
1.4.	Nerazvrstane ceste	213.235,86 KM
2.	Vodovodi	775.279,02 KM
3.	Kanalizacioni sistemi	73.710,00 KM
4.	Javna rasvjeta	16.263,00 KM
5.	Ostali projekti	549.801,06 KM
UKUPNO:		2.349.886,18 KM

5. PREGLED REALIZACIJE PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA
ZAVIDOVIĆI REVIDIRAN ZA PERIOD 2024.-2028. GODINA ZA 2024. GODINU

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2024. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
----------	--------------------------	----------------	----------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------

1.	GRAD ZAVIDOVIĆI	SANACIJA PJEŠAČKE STAZE ISPOD HOTELA KRISTAL	ULICA „HASANA KJAFIJE PRUŠČAKA“	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	131.687,63	Izvršeno popločavanje 143 metra pješačke staze, postavljeno 8 stubova javne rasvjete sa rasvjetnim tijelima, postavljen urbani mobilijar. Okončan projekat
2.	GRAD ZAVIDOVIĆI	SANACIJA TROTOARA U ULICI „RONCADELLE“	ULICA „RONCADELLE“	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	35.070,75	Sanirano cca. 200 m trotoara. Okončan projekat
3.	GRAD ZAVIDOVIĆI	SANACIJA ULICE „VOČARSKI PUT“	ULICA „VOČARSKI PUT“	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	73.709,88	Sanirano 105 m ulice „Voćarski put“ sa odvodnjom. Okončana faza projekta
4.	MZ „ASIM ČAMDŽIĆ“	SANACIJA ULIČKOG PUTA	NASELJE ULIJCI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	4.446,58	Izvršena manja sanacija u okviru održavanja gradskih ulica
5.	GRAD ZAVIDOVIĆI	SANACIJA DIJELA ULICE „RADNIČKA“ OD TC BINGO PREMA ALIĆIMA	ULICA „RADNIČKA“	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	165.351,30	Sanirano 146 m ulice „Radnička“ sa odvodnjom. Okončana faza projekta
6.	GRAD ZAVIDOVIĆI	NASTAVAK UREĐENJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U NASELJU VUČJAK	NASELJE VUČJAK	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	117.646,96	Rekonstruisano 200 m „Oslobodilaca Vozuće“ i 70 metara ulice „4. manevarski bataljon“. Okončana faza projekta
UKUPNO GRADSKJE ULICE I PRIPADAJUĆA INFRASTRUKTURA						527.913,10	

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2024. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	MZ „KOVAČI“	SANACIJA LOKALNE CESTE VIKOVIĆI - BRAŠLJEVINE	LOKALNA CESTA VIKOVIĆI - BRAŠLJEVINE	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	31.814,64	Izvršeno investiciono održavanje najkritičnijih dijelova ceste
2.	MZ „KRIVAJA – SMAILBAŠIĆI“	SANACIJA LOKALNE CESTE KRIVAJA – SMAILBAŠIĆI - FAZLIĆI	LOKALNA CESTA KRIVAJA – SMAILBAŠIĆI - FAZLIĆI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	41.476,50	Izvršeno investiciono održavanje najkritičnijih dijelova ceste
3.	MZ „LOVNICA“	SANACIJA LOKALNE CESTE D. LOVNICA – G. LOVNICA	LOKALNA CESTA D. LOVNICA - G. LOVNICA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu; Federalno ministarstvo prostornog uređenja	64.350,00	Sanirano 105 metara ceste. Okončan projekat
4.	MZ BRANIOCI GRADA	NASTAVAK SANACIJE LOKALNE CESTE ZAVIDOVIĆI – BIJAČIĆ - VRBICA	LOKALNA CESTA ZAVIDOVIĆI – BIJAČIĆ - VRBICA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu; Federalno ministarstvo prostornog uređenja	56.043,00	Sanirano 110 metara ceste. Okončana faza projekta
UKUPNO LOKALNE CESTE						193.684,14	

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2024. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	MZ „RUJNICA“	BETONIRANJE PUTA DONJA BLIZNA	DONJA BLIZNA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	2.780,00	Okončana faza projekta
2.	MZ „DUBRAVICA“	BETONIRANJE PUTA GORNJA MAHALA - KREMENJAŠI	GORNJA MAHALA - KREMENJAŠI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	2.780,00	Okončana faza projekta

3.	MZ „KLEK“	SANACIJA PUTA KROZ NASELJENO MJESTO POTKLEČE	POTKLEČE	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	2.620,80	Izvršeno proširenje puta
4.	MZ „RUJNICA“	ASFALTIRANJE PUTA TRN – ILIĆI - ŠABIN POTOK	TRN – ILIĆI - ŠABIN POTOK	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Kantonalna direkcija cesta; Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	93.717,00	Okončan projekat
5.	MZ „KOVAČI“	REKONSTRUKCIJA PUTA DONJI VIKOVIĆI	DONJI VIKOVIĆI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	36.199,80	Okončana faza projekta
6.	MZ „MAHOJE“	SANACIJA PUTA MAHOJE - BRAŠLJEVINE	MAHOJE - BRAŠLJEVINE	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	5.560,00	Okončan projekat
7.	MZ „DONJI GOSTOVIĆ“	ASFALTIRANJE PUTA U NASELJENOM MJESTU POLJICE	POLJICE	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	10.004,00	Okončana faza projekta
8.	MZ „KOVAČI“	ASFALTIRANJE SPOREDNOG PUTA BREZA - MUSTAJBAŠIĆI	MUSTAJBAŠIĆI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	24.908,13	Okončana faza projekta
9.	MZ „BREZIK“	MODERNIZACIJA PUTA HUM - ŽIŠCI	HUM - POLJE	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	5.282,00	Okončana faza projekta
10.	MZ „BREZIK“	MODERNIZACIJA PUTA BRAŠLJEVINE - MEMIĆI	LUG – BREZIK – MEMIĆI - ISMIĆI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	1.668,00	Okončana faza projekta

				saradnju			
11.	MZ „GOSTOVIĆ“	ASFALTIRANJE PUTA TRIBIĆI 7. KM	TRIBIĆI 7. KM	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2024. godinu	27.716,13	Ugovoreno asfaltiranje 866 m ² puta. Ugovor će se realizovati u prvom kvartalu 2025. godine
UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE						213.235,86	
UKUPNO CESTOVNA INFRASTRUKTURA						934.833,10	

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2024. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	GRAD ZAVIDOVIĆI	VODOSNABDIJEVANJE PROSTORNE CJELINE MZ „PAŠIN KONAK“	MZ „PAŠIN KONAK“	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK; Federalno ministarstvo finansija; Budžet Grada za 2024. godinu	453.734,08	Izvedeni radovi na potisnom vođu V1 u dužini 1245 metara, vrijednost 214.136,39 KM. Ugovoreni radovi na izgradnji potisnog voda V2 u dužini 1326 metara i dijela voda V3 u dužini 1300 metara, vrijednost 239.579,76 KM. Radovi će se izvoditi u prvom kvartalu 2025. godine
2.	MZ „RUJNICA“	IZGRADNJA VODOVODA RUJNICA FAZA I	NASELIJENA MJESTA ILIĆI I JOLDE	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK; Budžet Grada za 2024. godinu	106.926,88	Radovi relizovani 90%. Izgradnja potisnog cjevovoda od pumpne stanice do rezervoara u dužini 850 metara: Realizacijom ovog projekta bit će

							okončana I faza
3.	GRAD ZAVIDOVIĆI	IZGRADNJA VODOVODA RIBNICA	RIBNICA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Kantonalna uprava za civilnu zaštitu; Budžet Grada za 2024. godinu	35.661,60	Izgrađeno 1230 metara sekundarne mreže. Okončana faza projekta
4.	MZ „GOSTOVIĆ“	IZGRADNJA VODOVODA BAJVATI - PROŠIRENJE GRADSKJE MREŽE	NASELJE BAJVATI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK; Budžet Grada za 2024. godinu	132.323,30	Ugovor potpisan krajem 2024. godine. Radovi će se izvoditi u prvom kvartalu 2025. godine. Gravitacioni cjevovod od priključnog okna do pumpne stanice 2270 metara
5.	MZ „GOSTOVIĆ“	VODOVOD GORNJI SINANOVIĆI - ZAVRŠETAK RADOVA	MZ „GOSTOVIĆ“	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK; Budžet Grada za 2024. godinu	46.633,16	Okončan projekat. Preostalo je priključenje na elektro i gradsku vodovodnu mrežu
UKUPNO VODOVODI						775.279,02	

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2024. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	GRAD ZAVIDOVIĆI	IZGRADNJA KANALIZACIJE U NASELJU DOLINA	DOLINA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada za 2024. godinu	73.710,00	Izgrađeno 285 metara kanalizacije. Okončan projekat

UKUPNO KANALIZACIONI SISTEMI					73.710,00	
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2024. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	GRAD ZAVIDOVIĆI	JAVNA RASVJETA VIKOVIĆI - PROŠIRENJE	VIKOVIĆI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada za 2024. godinu	16.263,00	Postavljeno 52 rasvjetna tijela. Okončan projekat
UKUPNO JAVNA RASVJETA						16.263,00	

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2024. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	JU „DOM ZDRAVLJA“ ZAVIDOVIĆI	UTOPLJAVANJE CENTRALNOG OBJEKTA JU „DOM ZDRAVLJA“ ZAVIDOVIĆI	JU 2DOM ZDRAVLJA“ ZAVIDOVIĆI	JU „Dom zdravlja“ Zavidovići	Fond za zaštitu okoliša FBiH; JU „Dom zdravlja“ Zavidovići	424.268,06	Realizacija projekta očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine
2.	RAZVOJNA AGENCIJA ZAVIDOVIĆI	REKONSTRUKCIJA PUTA U POSLOVNOM INKUBATORORU	POSLOVNA ZONA MAJDANSKA POLJA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Ministarstvo za privredu ZDK; Budžet Grada za 2024. godinu	125.533,00	Rekonstruisan i pristupni putevi i parking. Okončan projekat
UKUPNO OSTALI PROJEKTI						549.801,06	



GRADONAČELNICA

mr. iur. Ema Merdić Smailhodžić


Akt pripremio: (Amir Mustafić)

Akt pregledala: (Džeraldina Miličević)

Akt pregledao: (Nermin Čahtarević)

074 PI 06-11-

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI



Služba za upravu privrede, lokalni
razvoj, infrastrukturu i međunarodnu
saradnju

Broj: 02-11-504/25

Datum: 05.03.2025.godine

GRADONAČELNICA
-ovdje-

PREDMET: Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za
period 2024-2028. za 2024. godinu, dostavlja se

Programom rada Gradskog vijeća broj: 02-04-2333/24-AP-10 od 27.02.2025. godine
za martovsku sjednicu Gradskog vijeća predviđeno je razmatranje Izvještaja o realizaciji Plana
kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024-2028. godine za 2024. godinu,
koji Vam dostavljamo u prilogu akta.

POMOĆNICA GRADONAČELNICE

mr.sci. Džeraldina Miličević



Akt obradio: 
(Almir Mustafić)

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



**Komisija za prostorno planiranje,
uređenje i ekologiju**

Broj: 01-11-540/25-AP-2

Datum: 21.04.2025. godine

Na osnovu člana 16. i 17. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 33. i 49. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju na 2. sjednici održanoj 21.04.2025. godine, razmatrala je Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024. - 2028. godine za 2024. godinu, pa nakon rasprave donijela

ZAKLJUČAK

1. Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju prihvata Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024. - 2028. godine za 2024. godinu.
2. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024. - 2028. godine za 2024. godinu, dostavlja se predsjedavajućoj radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.
3. O realizaciji ovog Zaključka starat će se Stručna služba Gradskog vijeća.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KOMISIJE

Alisa Mujkić, mr. pejzažne arhitekture



Alisa Mujkić

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



**Komisija za budžet, finansije i
ekonomska pitanja**

Broj: 01-11-540/25-AP-3

Datum: 21.04.2025. godine

Na osnovu člana 16. i 17. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022), člana 33. i 45. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići – novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja na 2. sjednici održanoj dana 21.04.2025. godine, razmatrala je Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024. - 2028. godine za 2024. godinu, pa nakon rasprave donijela

ZAKLJUČAK

1. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja prihvata Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024. - 2028. godine za 2024. godinu.
2. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2024. - 2028. godine za 2024. godinu, dostavlja se predsjedavajućem radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.
3. O realizaciji ovog Zaključka starat će se Stručna služba Gradskog vijeća.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Dino Starčević, dipl. ecc.

