BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Primljeno: 16-03-2026			
Org. jed.	Kl. oznaka	Red. broj	Prilog
01	11	539/26	

Broj: 02-11-539/26-AP-3
Datum: 13.03.2026. godine

GRADSKO VIJEĆE ZAVIDOVIĆI
n/r PREDSJEDAVAJUĆA GRADSKOG VIJEĆA
Hadžić dr Amira, spec. radiolog

PREDMET: Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025 - 2029. godine za 2025. godinu, dostavlja se

U prilogu akta dostavljam Vam Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025 - 2029. godine za 2025. godinu.

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025 - 2029. godine za 2025. godinu, dostavljam Gradskom vijeću Zavidovići radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.

S poštovanjem

Dostavljeno:

1. Naslovu,
2. U spis.

GRADONAČELNICA
mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić

BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - GRADONAČELNIK - GRAD ZAVIDOVIĆI

Akt pripremila: _____
(Fatima Merdanović)

Akt pregledao: _____
(Nermin Čahtarević)

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba,grad.zavidovici@zavidovici.ba
BFC BUSINESS FRIENDLY CERTIFICATE SOUTH EAST EUROPE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI

Broj: 02-11-539/26-AP-2
Datum: 13.03.2026. godine

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025 - 2029. godine za 2025. godinu

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba, grad.zavidovici@zavidovici.ba

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI

Broj: 02-11-539/26-AP-2
Datum: 13.03.2026. godine

GRADSKO VIJEĆE
ZAVIDOVIĆI

PREDMET: Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025 - 2029. godine za 2025. godinu

1. UVOD

Članom 2. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 32/17) definisano je uspostavljanje sistema razvojnog planiranja i upravljanja razvojem koje omogućava transparentno i usaglašeno razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, te u najboljem interesu građana Federacije koordinaciju i integraciju strateških dokumenata i javnih i drugih finansijskih resursa kako bi se osigurala realizacija razvojnih prioriteta.

Programiranje razvoja predstavlja proces pretvaranja dugoročnih strateških ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima u konkretne programe i aktivnosti, dok je upravljanje razvojem pretvaranje razvojnih ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti sa jasnim finansijskim efektom i institucionalnim odgovornostima, njihova realizacija, te monitoring i evaluacija njihovih rezultata.

U skladu sa navedenim Gradsko vijeće Zavidovići je donijelo Odluku o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Zavidovići revidiran za period 2025-2029. godina, broj: 01-04-930/25-AP-5 od 29.05.2025. godine („Službeni glasnik Grada Zavidovići", broj: 6/2025).

Ovaj Izvještaj sadrži listu ranije definisanih i od strane Gradskog vijeća usvojenih prioritetnih kapitalnih investicija čija je realizacija izvršena ili započeta u 2025. godini, nosioce provedbe projektnih aktivnosti, izvore finansiranja i realizovanu vrijednost projekta, te status projekata.

Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija grada Zavidovići revidiran za period 2025 – 2029. godina za 2025. godinu omogućava uvid u opravdanost troškova i ostvarene rezultate kroz implementaciju projekata.

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba, grad.zavidovici@zavidovici.ba
BFC BUSINESS FRIENDLY CERTIFICATE SOUTH EAST EUROPE

2. PREGLED BROJA REALIZOVANIH ILI ZAPOČETIH PROJEKATA U 2025. GODINI PO KATEGORIJAMA

REDNI BROJ	KATEGORIJA PROJEKTA	UKUPAN BROJ REALIZOVANIH ILI ZAPOČETIH PROJEKATA U 2025. GODINI PO KATEGORIJI
1.	Cestovna infrastruktura	27
1.1.	Gradske ulice i pripadajuća infrastruktura	7
1.2.	Lokalne ceste	9
1.3.	Objekti na trasi	0
1.4.	Nerazvrstane ceste	9
2.	Vodovodi	3
3.	Kanalizacioni sistemi	0
4.	Javna rasvjeta	2
5.	Ostali projekti	4
	UKUPNO:	**34**

REDNI BROJ	KATEGORIJA PROJEKTA	UKUPAN BROJ PROJEKATA PKI ZA PETOGODIŠNJI PERIOD 2025-2029. GODINA PO KATEGORIJI	UKUPAN BROJ REALIZOVANIH ILI ZAPOČETIH PROJEKATA U 2025. GODINI PO KATEGORIJI	PROCENTUALNO OSTVARENJE PKI U 2025. GODINI U ODNOSU NA PETOGODIŠNJI PERIOD 2025-2029. GODINA
1.	Cestovna infrastruktura	79	27	34,18%
1.1.	Gradske ulice i pripadajuća infrastruktura	21	7	33,33%
1.2.	Lokalne ceste	9	9	100,00%
1.3.	Objekti na trasi	5	0	0,00%
1.4.	Nerazvrstane ceste	44	9	20,45%
2.	Vodovodi	11	3	27,27%
3.	Kanalizacioni sistemi	6	0	0,00%
4.	Javna rasvjeta	9	2	22,22%
5.	Ostali projekti	20	4	20,00%
	UKUPNO:	**125**	**34**	**27,20%**

Iz gornjeg tabelarnog pregleda je vidljivo da je u toku 2025. godine u određenoj fazi ili u potpunosti realizovano 27,20% projekata ukupno predviđenih petogodišnjim Planom kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025. - 2029. godina.

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba, grad.zavidovici@zavidovici.ba
BFC BUSINESS FRIENDLY CERTIFICATE SOUTH EAST EUROPE

3. BROJ REALIZOVANIH PROJEKATA PREMA STATUSU PROJEKTA I VRIJEDNOST REALIZOVANIH PROJEKATA U 2025. GODINI

REDNI BROJ	STATUS PROJEKTA	BROJ REALIZOVANIH PROJEKATA	VRIJEDNOST REALIZOVANIH PROJEKATA
1.	Okončani projekti	4	172.220,41 KM
2.	Okončana faza projekta	25	1.615.737,82 KM
3.	Ugovoreni radovi ili realizacija u 2026.godini	5	815.824,19 KM
	UKUPNO:	**34**	**2.603.782,42 KM**

4. UKUPNA VRIJEDNOST REALIZOVANIH ILI ZAPOČETIH PROJEKATA U 2025. GODINI PO KATEGORIJAMA

REDNI BROJ	VRSTA PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST REALIZOVANIH ILI ZAPOČETIH PROJEKATA U 2025. GODINI PO KATEGORIJI
1.	Cestovna infrastruktura	**1.007.500,77**
1.1.	Gradske ulice i pripadajuća infrastruktura	272.449,33
1.2.	Lokalne ceste	679.231,93
1.3.	Objekti na trasi	0,00
1.4.	Nerazvrstane ceste	55.819,51
2.	Vodovodi	**873.994,77**
3.	Kanalizacioni sistemi	**0,00**
4.	Javna rasvjeta	**64.223,40**
5.	Ostali projekti	**658.063,48**
UKUPNO:		**2.603.782,42**

5. PREGLED REALIZACIJE PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA ZAVIDOVIĆI REVIDIRAN ZA PERIOD 2025– 2029. GODINA ZA 2025. GODINU

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2025. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	GRAD ZAVIDOVIĆI	SANACIJA DIJELA ULICE OSMOG MARTA (NASELJE BRANIOCI GRADA)	NASELJE BRANIOCI GRADA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	3.426,40	Okončana faza projekta. Sanirano cca. 150 m trotoara.

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba, grad.zavidovici@zavidovici.ba
BFC BUSINESS FRIENDLY CERTIFICATE SOUTH EAST EUROPE

2.	MZ ASIM ČAMDŽIĆ	SANACIJA ULICE GAZIJE	ULICA GAZIJE	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	2.040,00	Kroz redovno održavanje izvršene nužne sanacije
3.	MZ ASIM ČAMDŽIĆ	SANACIJA DIJELA ULICE GAZI HUSREF BEGOVA IZNAD SPORTSKE DVORANE	ULICA GAZI HUSREF-BEGOVA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	58.739,26	Ugovoreni radovi krajem 2025.godine. Realizacija u prvom kvartalu 2026. godine
4.	GRAD ZAVIDOVIĆI	SANACIJA DIJELA ULICE RADNIČKA OD RAZVOJNE AGENCIJE PREMA ALIĆIMA	ULICA RADNIČKA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Ministarstvo za privredu ZDK; Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	133.428,80	Ugovorena sanacija 113 metara ulice i odvodnje. Planirani završetak prvi kvartal 2026.godine
5.	GRAD ZAVIDOVIĆI	NASTAVAK UREĐENJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE U NASELJU VUČJAK (SPOJ ULICA 4. MANEVARSKI BATALJON I OSLOBODILACA VOZUĆE)	NASELJE VUČJAK	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	3.159,00	Izrađena projetna dokumentacija. Radovi nisu izvedeni jer nisu rješeni imovinsko pravni odnosi. Planirano je da se u toku 2026. ishoduje dozvola za građenje i izvedu radovi.
6.	GRAD ZAVIDOVIĆI	PROŠIRENJE SAOBRAĆAJNICE U DIJELU ULICE 4. MANEVARSKI BATALJON	ULICA 4. MANEVARSKI BATALJON	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	34.979,65	Izgrađena proširena saobraćajnica u dužini 40 m, sa pripadajućim trotoarom i odvodnjom
7.	GRAD ZAVIDOVIĆI	REKONSTRUKCIJA ULICE MATIJE GUPCA	ULICA MATIJE GUPCA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	36.676,22	Kroz redovno održavanje izvršena nužne sanacije
UKUPNO GRADSKE ULICE I PRIPADAJUĆA INFRASTRUKTURA						**272.449,33**	

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2025. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	GRAD ZAVIDOVIĆI	SANACIJA PUTA VOZUĆA-CRNJEVO	LOKALNA CESTA VOZUĆA-CRNJEVO	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	57.456,70	Izvršena sanacija na 13 lokacija sa velikim denivelacijama

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba, grad.zavidovici@zavidovici.ba

2.	MZ KOVAČI	SANACIJA LOKALNE CESTE VIKOVIĆI-BRAŠLJEVINE	LOKALNA CESTA VIKOVIĆI-BRAŠLJEVINE	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	28.068,30	Sanirana dionica od 120 m lokalne ceset i 4 manje lokacije sa velikim denivelacijama
3.	MZ KRIVAJA-SMAILBAŠIĆI	SANACIJA LOKALNE CESTE KRIVAJA-SMAILBAŠIĆI-FAZLIĆI	LOKALNA CESTA KRIVAJA-SMAILBAŠIĆI-FAZLIĆI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	49.386,75	Sanirane dvije lokacije i jedan cestovni propust
4.	GRAD ZAVIDOVIĆI	INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SANACIJA DIJELA LOKALNE CESTE ZAVIDOVIĆI-P. KONAK	LOKALNA CESTA ZAVIDOVIĆI -P. KONAK	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	17.671,68	Sanirano veliko ulegnuće u Hajderovićima. Izvršena dubinska zamjena tla i asfaltiranje dionice od 56 m
5.	MZ KOVAČI	SANACIJA LOKALNE CESTE STAVCI-G.KOVAČI-VRELA	LOKALNA VESTA STAVCI-G.KOVAČI-VRELA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	61.109,10	Izvršena sanacija 270 m gornjeg stroja ceste i asfaltiranje iste
6.	GRAD ZAVIDOVIĆI	SANACIJA LOKALNE CESTE GOSTOVIĆ-ŽIOKE-MAHOJE	LOKALNA CESTA GOSTOVIĆ-ŽIOKE-MAHOJE	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Direkcija za ceste ZDK; Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	166.666,70	Ugovorena sanacija 10 lokacija sa velikim denivelacijama. Realizacija ugovora u prvom kvartalu 2026. godine
7.	MZ DOLINA-ALIĆI	SANACIJA LOKALNE CESTE ZAVIDOVIĆI DOLINA	LOKALNA CESTA ZAVIDOVIĆI DOLINA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu; Federalnog ministarstva za prostorno uređenje	90.204,37	Asfaltirano 690 m saobraćajnice
8.	MZ RUJNICA	SANACIJA LOKALNE CESTE DOLAC-RUJNICA-TURSIĆI	LOKALNA CESTA DOLAC-RUJNICA-TURSIĆI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Direkcija za ceste ZDK; Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	127.471,50	Radovi ugovreni krajem 2025. godine. Vršit će se sanacija na 13 lokacija. Realizacija ugovora prvi kvartal 2026. godine
9.	MZ BRANIOCI GRADA	NASTAVAK SANACIJE LOKALNE CESTE ZAVIDOVIĆI-BIJAČIĆ-VRBICA	LOKALNA CESTA ZAVIDOVIĆI -BILJAČIĆ-VRBICA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu; Federalnog ministarstva za prostorno uređenje	81.196,83	Sanirano 150 m saobraćajnice uključujući gornji stroj i odvodnju
UKUPNO LOKALNE CESTE						**679.231,93**	

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba,grad.zavidovici@zavidovici.ba

BFC
BUSINESS FRIENDLY CERTIFICATE SOUTH EAST EUROPE

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2025. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	MZ RUJNICA	BETONIRANJE PUTA DONJA BLIZNA	DONJA BLIZNA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	1.997,10	Izvršeno betoniranje 50 m puta
2.	MZ DONJI GOSTOVIĆ	BETONIRANJE PUTA KROZ NASELJENO MJESTO PRNJAVOR	PRNJAVOR	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	3.994,20	Izvršeno betoniranje 150 m puta
3.	MZ DONJI GOSTOVIĆ	ASFALTIRANJE PUTA POLJICE-PARAVCI	POLJICE-PARAVCI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	6.066,21	Izvršeno asfaltiranje 80 m puta
4.	MZ GOSTOVIĆ	ASFALTIRANJE PUTA GORNJA BOROVNICA	BOROVNICA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	12.132,42	Izvršeno asfaltiranje 160 m puta
5.	MZ MEĆEVIĆI	NASTAVAK REKONSTRUKCIJE PUTA EKONOMIJA-GRAB	GRAB	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	14.862,22	Izvršeno asfaltiranje 150 m puta
6.	MZ MEĆEVIĆI	BETONIRANJE PUTA U NASELJU GRAB	GRAB	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	1.997,10	Izvršeno betoniranje 50 m puta
7.	MZ GOSTOVIĆ	BETONIRANJE PUTA U NASELJENOM MJESTU BAJVATI	BAJVATI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	4.659,90	Izvršeno betoniranje 115 m puta
8.	MZ GOSTOVIĆ	ASFALTIRANJE PUTA LIJEVČA-KRST	LIJEVČA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	7.077,25	Izvršeno asfaltiranje 90 m puta

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba,grad.zavidovici@zavidovici.ba

9.	MZ GOSTOVIĆ	ASFALTIRANJE PUTA BAJVATI - PREMA ŠKOLI	BAJVATI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	3.033,11	Izvršeno asfaltiranje 40 m puta
UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE						**55.819,51**	
UKUPNO CESTOVNA INFRASTRUKTURA						**1.007.500,77**	

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2025. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	GRAD ZAVIDOVIĆI	VODOSNABDIJEVANJE PROSTORNE CJELINE MZ "PAŠIN KONAK"	MZ "PAŠIN KONAK"	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK; Vlada FBiH; Budžet Grada za 2025. godinu	715.493,47	Izvedeni radovi na izgradnji potisnog voda V2 u dužini 1326 metara i dijela voda V3 u dužini 1300 metara, vrijednost 239.579,76 KM. Izgrađen dio potisnog voda V3 od R3 prema R4/PS3 sa pripadajućim oknima, dužine cca. 2200 metara i izgradnja rasteretne komore RK1 172.573,78 KM. U novembru 2025. godine raspisana je javna nabavka procjenjene vrijednosti 303.339,93 KM. Planirana je izgradnja potisnog voda V4 u dužini 1.120 ml od R4/PS3 do R5 i dijela gravitacionog voda V5 u dužini 530 ml od R5 prema R6/PS4 sa dijelom sekundarne mreže duž vodova V4 i V5 dužine 1590 ml sa pripadajućim oknima. Očekivani početak radova mart 2026. god.
2.	MZ GOSTOVIĆ	IZGRADNJA VODOVODA BAJVATI, BEŠE, ŽIOKE-PROŠIRENJE GRADSKE MREŽE	NASELJE BAJVATI, BEŠE, ŽIOKE	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK; Budžet Grada za 2025. godinu	132.323,30	Ugovor potpisan krajem 2024. godine. Radovi će se izvoditi u prvom kvartalu 2025. godine. Gravitacioni cjevovod od priključnog okna do pumpne stanice 2270 metara

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba, grad.zavidovici@zavidovici.ba

3.	GRAD ZAVIDOVIĆI	IZGRADNJA VODOVODA RIBNICA	RIBNICA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK; Budžet Grada za 2025. godinu	26.178,00	Krajem 2025.godine obezbijeđena su sredstva od Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice ZDK. U februaru 2026. godine raspisana javna nabavka.
	UKUPNO VODOVODI					**873.994,77**	

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2025. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	GRAD ZAVIDOVIĆI	JAVNA RASVJETA LIJEVČA	NASELJENO MJESTO LIJEVČA	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet grada Zavidovići za 2025. godinu	16.146,23	Ugovoreno postavljanje 13 AB stubova sa rasvjetnim tijelima. Realizacije početkom 2026. godine
2.	GRAD ZAVIDOVIĆI	JAVNA RASVJETA DEDIĆI	DEDIĆI	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet grada Zavidovići za 2025. godinu	48.077,17	Postavljeno 36 AB stuba i 71 rasvjetno tijelo
	UKUPNO JAVNA RASVJETA					**64.223,40**	

R. B.	PREDLAGATELJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	LOKACIJA PROJEKTA	NOSITELJ PROVEDBE PROJEKTA	IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA U 2025. GODINI IZRAŽENA U KM	STATUS PROJEKTA
1.	GRAD ZAVIDOVIĆI	SANACIJA PLATOA KOD "FONTANE"	KOD OBJEKTA "FONTANA"	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet grada Zavidovići za 2025. godinu	4.999,90	Izrada glavnog projekta u toku
2.	GRAD ZAVIDOVIĆI	SANACIJA KROVA ZGRADE GRADA ZAVIDOVIĆI	ZGRADA GRADSKE UPRAVE	Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju	Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu; Fereralno ministarstvo prostornog uređenja	73.017,36	Izvršena zamjena starog krova sa novim krovom i termoizolacijom
3.	GRAD ZAVIDOVIĆI	DOGRADNJA SVLAČIONICA I UTOPLJAVANJE OBJEKTA GRADSKE SPORTSKE DVORANE	GRADSKA SPORTSKA DVORANA	Druga Osnova škola Zavidovići	Zeničko-dobojski kanton; Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	289.597,23	Ugovorena prva faza (grubi radovi). Radovi u toku, a okončanje istih planirano je u prvom kvartalu 2026. godine

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba, grad.zavidovici@zavidovici.ba

4.	JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"	IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZAVIDOVIĆI	ULICA STJEPANA RADIĆA	JU Centar za socijalni rad Zavidovići	Federalno ministarstvo rada i socijalne politike; Ze-do kanton; Budžet Grada Zavidovići za 2025. godinu	290.448,99	Izvedena prva faza izgradnje objekta JU Centar za socijalni rad Zavidovići (grubi radovi)
	UKUPNO OSTALI PROJEKTI					**658.063,48**	

GRADONAČELNICA

mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić

Akt pripremio: _____
(Almir Mustafić)

Akt pregledala: _____
(Džeraldina Miličević)

Akt pregledao: _____
(Nermin Čahtarević)

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba, grad.zavidovici@zavidovici.ba

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju

Broj: 03-11- 537/26 - AP- 1
Datum: 13.03.2026.godine

GRADONAČELNICA
-ovdje-

PREDMET: Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025-2029. za 2025. godinu, dostavlja se

Programom rada Gradskog vijeća broj: 01-04-2136/25-AP-6 od 30.12.2025. godine za martovsku sjednicu Gradskog vijeća predviđeno je razmatranje Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025-2029. godine za 2025. godinu, koji Vam dostavljamo u prilogu akta.

POMOĆNICA GRADONAČELNICE
mr.sci. Dželaldina Miličević

Akt obradio:
(Almir Mustafić)

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja
Broj: 01-11-590/26-AP-2
Datum: 17.03.2026. godine

Na osnovu člana 16. i 17. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići", broj: 4/2022), člana 33. i 45. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići – novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići", broj: 7/22 i 1/23), Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja na 17. sjednici održanoj dana 18.03.2026. godine, razmatrala je Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025. - 2029. godine za 2025. godinu, pa nakon rasprave donijela

Z A K L J U Č A K

1. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja prihvata Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025. - 2029. godine za 2025. godinu.

2. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025. - 2029. godine za 2025. godinu, dostavlja se predsjedavajućoj radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.

3. O realizaciji ovog Zaključka starat će se Stručna služba Gradskog vijeća.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Dino Starčević, dipl. ecc.

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed-paše Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba,grad.zavidovici@zavidovici.ba, opzdici@bih.net.ba,

BFC
BUSINESS FRIENDLY CERTIFICATE
SOUTH EAST EUROPE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju
Broj: 01-11-590/26-AP-3
Datum: 18.03.2026. godine

Na osnovu člana 16. i 17. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 33. i 49. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju na 14. sjednici održanoj 18.03.2026. godine, razmatrala je Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025. - 2029. godine za 2025. godinu, pa nakon rasprave donijela

Z A K L J U Č A K

1. Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju prihvata Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025. - 2029. godine za 2025. godinu.

2. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Zavidovići revidiran za period 2025. - 2029. godine za 2025. godinu, dostavlja se predsjedavajućoj radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.

3. O realizaciji ovog Zaključka starat će se Stručna služba Gradskog vijeća.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KOMISIJE

Alisa Mujkić, mr. pejzažne arhitekture

Alisa Mujkić

Grad Zavidovići, Ulica Mehmed paše-Sokolovića broj 9, 72220 Zavidovići
Telefon: 032/206-780 info, fax: 032/206-706, www.zavidovici.ba,grad.zavidovici@zavidovici.ba
BFC BUSINESS FRIENDLY CERTIFICATE SOUTH EAST EUROPE